



**WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME**

Avenida Maranhão, Nº447 – Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Itaituba-PA  
CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: wtengenharialtda@gmail.com

Ofício 005/2020

Motivo: Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual  
CONTRATO: Nº 20170574 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 – CP  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA  
CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO ESPORTE E  
DA CULTURA

Ilmo. Sr. Raimundo Idmilson Goes  
Secretário de Planejamento, Convênios e Projetos

Nesta:

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que não foi possível concluir os serviços do contrato nº 20170574, visto que o prazo de vigência contratual expira em 29 de junho de 2020, sendo necessário prorrogá-lo para que o mesmo esteja válido até a conclusão da obra e demais procedimentos correlatos. A parte já executada pela contratada equivale a 66,45% da obra. Para que o restante seja concluído, é necessária a execução dos equipamentos da parte externa, e mobiliário dos blocos 01 e 02, a empresa enfrenta dificuldades pela demora em receber as medições faturadas e em vista do tempo que mantém um período chuvoso, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua, uma vez que tal procedimento acarreta em perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança. Desta forma, será necessário adicionar **180 dias** para o prazo de VIGÊNCIA CONTRATUAL, que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – PA, 05 de junho de 2020.

  
Jeison Wendell de A. Sousa

Representante legal  
CNPJ: 17.243.727/0001-00

WT ENGENHARIA & CONSULTORIA  
LTDA

AV MARANHÃO 447 BELA VISTA  
ANEJO B CEP 68 180-410 ITAITUBA / PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


### JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, considerando a necessidade de responder a solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de vigência do **Contrato N° 20170574 - CONCORRÊNCIA n° 003/2017-CP**, vinculado ao Termo de Compromisso MTUR 0363396-49/2012, cujo Objeto é a **Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Conclusão da Implantação do Complexo de Praça do Esporte e da Cultura**.

Conforme justificativa da Contratada o período chuvoso interfere no andamento normal e contínuo da Obra, uma vez que acarreta em perdas de materiais e serviços, onerando e comprometendo a qualidade e segurança da mesma. Além disso, a Empresa precisa executar entre outros, os serviços de equipamentos da parte externa, mobiliário dos Blocos 01 e 02 e ainda argumenta a situação de atrasos nos pagamentos de algumas medições.

Ressalta-se que a Obra é objeto de Contrato de Repasse formalizado com o Ministério da Cultura e os recursos para os pagamentos das medições são liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação da RE da Gerência Executiva e Negocial de Governo Santarém/PA, bem como as prestações de contas desses repasses.

Em virtude do exposto e considerando que a Obra está com 70,67%, conforme 5º Boletim de Medição, e que o prazo restante de vigência contratual não será suficiente para possibilitar conclusão da execução do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência Contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias** a contar de 29 de junho de 2020, conforme Solicitação da Empresa.


  
**ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES**  
Secretária Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal N° 0045/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME, que mediante Ofício 005/2020, devidamente justificado solicita **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato N° 20170574 - CONCORRÊNCIA nº 003/2017-CP**, que tem por Objeto a **Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Conclusão da Implantação do Complexo de Praça do Esporte e da Cultura, por mais 180 (cento e oitenta) dias** a contar do término do prazo anterior, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

  
**ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES**  
Secretária Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal N° 0045/2020