

Itaituba-PA, 25 de Janeiro de 2023

**MEMO. Nº 0387/2023**

**Da:** SEMINFRA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Diego Jose Mota Freitas

**Para:** Licitação

**Att:** Joelson Aguiar

**Assunto: Aditivo de Prazo de Execução.**

Senhor (a) Diretor (a),

Venho por meio deste, solicitar o aditivo de prazo de execução do contrato da empresa **W.R.P MARQUES EIRELI**, referente ao contrato: 20210423, Tomada de Preço nº006/2021 – TP. Segue em anexo as planilhas com todas as informações necessárias para o trâmite do processo de aditivo solicitado.

Atenciosamente,

  
**Diego José Mota Freitas**  
Secretário Municipal de Administração

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO: 2º ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº 20210423, TOMADA DE PREÇO nº 006/2021-TP.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES EM ITAITUBA – PA.**

A empresa **W. R. P. MARQUES EIRELI**, informa a esta secretaria através do ofício nº 011/2022, que não foi possível concluir na sua integralidade o contrato mencionado acima, justificando que o período chuvoso está sendo rigoroso e intenso não deixando concluir o serviço contratado no tempo previsto, e no mesmo ofício solicita ADITIVO DE PRAZO para conclusão da obra.

Após a visita “in loco”, constatamos realmente que empresa não cumpriu a conclusão da obra do referido contrato dentro prazo, mas as obras estão bem adiantadas e necessitando de um prazo maior para conclusão da mesma.

Constatamos que a empresa está cumprindo todos os itens do referido contrato, e analisando o ofício da empresa em que informa os motivos da mesma não ter concluído as obras dentro do prazo estabelecido, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO por 90 (noventa) dias, a contar a partir do término do primeiro aditivo e do cronograma para que a mesma conclua o objeto do contrato e que seja obedecido todo o projeto na sua integralidade.

Estamos levando em conta o interesse da administração na conclusão de todos os itens do objeto do contrato.

  
**Diego José Mota Freitas**  
Sec. Mul. de Administração



Itaituba – Pará, 24 de janeiro de 2023.

Ofício 012/2023

**ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº20210423.**

A empresa W. R. P MARQUES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº: 22.814.959/0001-01, com endereço na AV. Carleto Bermeguy Nº525, Bairro: Bela Vista, CEP: 68.180-610, Itaituba – PA, por intermédio de seu representante legal o Sr. WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES, portador da carteira de identidade nº 3805699 e do CPF nº 521.614.042-53, vem por meio deste, solicitar prazo de aditivo de contrato, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que o grande período de chuvas vem nos dando alguns problemas, logo acabou acarretando no atraso na **Continuação da Construção do Estádio de Itaituba/PA.**

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato de Nº20210423, por mais 90 (Noventa) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

É o que temos para o momento e nos colocamos a inteira disposição para sanar qualquer dúvida pertinente ao contrato.

Desde já agradeço vossa atenção.

W R P MARQUES  
EIRELI:22814959  
000101

Digitally signed by W R P MARQUES  
EIRELI:22814959000101  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=ITAITUBA,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CNPJ A1, ou=23917962000105,  
ou=presencial, cn=W R P MARQUES  
EIRELI:22814959000101  
Date: 2023.01.24 16:07:40 -03'00'

---

**W. R. P. MARQUES EIRELI**  
**WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES**  
**Representante Legal**

Endereço: Av. Carleto Bermeguy – Nº 525 Bairro: Bela Vista Cep:68.180-610 Itaituba-Pará.  
E-mail: ricarlos.marques@gmail.com Fone: (93)99182:1101  
CNPJ: 22.814.959/0001-01 Inscrição Estadual: 15.492.577-2