

AMAZÔNIA NEGÓCIOS

AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA

PSG Clodson Borges do Vale, 1224, Jardim das Araras, Itaituba-Pa.

CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - LOTE X

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO POÇO SEM-ARTESIANO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA SÃO DOMINGOS - ITAITUBA/PA.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m	66.704,17	64,89	35,11	100,00
			43.284,17	23.420,00	66.704,17
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.843,04	100,00		100,00
			6.843,04		6.843,04
1.1.1	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM.	560,24	100,00		100,00
			560,24		560,24
1.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	5.155,20	100,00		100,00
			5.155,20		5.155,20
1.1.3	Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m	960,80	100,00		100,00
			960,80		960,80
1.1.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	166,80	100,00		100,00
			166,80		166,80
1.2	PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES	4.027,20	100,00		100,00
			4.027,20		4.027,20
1.2.1	Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ")	4.027,20	100,00		100,00
			4.027,20		4.027,20
1.3	PERFURAÇÃO EM ROCHA	5.879,30	100,00		100,00
			5.879,30		5.879,30
1.3.1	Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8")	5.879,30	100,00		100,00
			5.879,30		5.879,30
1.4	ALARGAMENTO DO FURO	3.114,60	100,00		100,00
			3.114,60		3.114,60
1.4.1	Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10")	3.114,60	100,00		100,00
			3.114,60		3.114,60
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	40.624,28	50,00	50,00	100,00
			20.312,15	20.312,13	40.624,28
1.5.1	TUBO GEO. 150x4mt, Ø6".	24.096,00	50,00	50,00	100,00
			12.048,00	12.048,00	24.096,00

1.5.2	MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38	7.602,50	50,00	50,00	100,00
			3.801,25	3.801,25	7.602,50
1.5.3	TUBO ROSCAVEL 1 1/2.	7.742,88	50,00	50,00	100,00
			3.871,44	3.871,44	7.742,88
1.5.4	CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM	444,60	50,00	50,00	100,00
			222,30	222,30	444,60
1.5.5	FITA AUTO FUSÃO 10M	45,30	50,00	50,00	100,00
			22,65	22,65	45,30
1.5.6	FITA VEDA ROSCA 18X50mts	39,36	50,00	50,00	100,00
			19,68	19,68	39,36
1.5.7	Luva F°G° de 1 1/2" (IE)	95,28	50,00	50,00	100,00
			47,64	47,64	95,28
			50,00	50,00	100,00
1.5.8	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	66,55	33,28	33,27	66,55
1.5.9	Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE)	72,61	50,00	50,00	100,00
			36,31	36,30	72,61
			50,00	50,00	100,00
1.5.10	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	73,90	36,95	36,95	73,90
1.5.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	149,74	50,00	50,00	100,00
			74,87	74,87	149,74
			50,00	50,00	100,00
1.5.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.	102,80	51,40	51,40	102,80
1.5.13	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2"	92,76	50,00	50,00	100,00
			46,38	46,38	92,76
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS	3.531,60	50,00	50,00	100,00
			1.765,80	1.765,80	3.531,60
1.6.1	FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI	3.122,04	50,00	50,00	100,00
			1.561,02	1.561,02	3.122,04
1.6.2	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4"	409,56	50,00	50,00	100,00
			204,78	204,78	409,56
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	2.684,15	50,00	50,00	100,00
			1.342,08	1.342,07	2.684,15
1.7.1	POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1.344,17	50,00	50,00	100,00
			672,09	672,08	1.344,17
1.7.2	Cabo multiplex 4 x 16mm²	1.008,00	50,00	50,00	100,00
			504,00	504,00	1.008,00

1.7.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	97,30	50,00 48,65	50,00 48,65	100,00 97,30
1.7.4	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento).	66,62	50,00 33,31	50,00 33,31	100,00 66,62
1.7.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	68,88	50,00 34,44	50,00 34,44	100,00 68,88
1.7.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	99,18	50,00 49,59	50,00 49,59	100,00 99,18
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	553,80		100,00 553,8	100,00 553,80
2.1	DIVERSOS	553,80		100,00 553,8	100,00 553,80
2.1.1	Limpeza geral e entrega da obra	553,80		100 553,8	100,00 553,80
		67.257,97	43.284,17	23.973,80	67.257,97
			43.284,17	67.257,97	

