



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8
Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B. Bairro bela Vista
CEP: 68180-635 Itapacurá - Para. www.itapacura.com.br Fone: (93) 991.67-2253

Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro

Concorrência nº 011/2022

Lote: I Construção do ANEXO SAVRE BA'AY DA E.M.E.F. DATIE BIUY

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS		60 (SESSENTA) DIAS		90 (NOVENTA) DIAS		120 (CENTO E VINTE) DIAS		TOTAL PARCIAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5,43	47.549,50	100,00	47.549,50							100,00	47.549,50
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,68	23.473,36	20,00	4.694,67	20,00	4.694,67	30,00	7.042,01	30,00	7.042,01	100,00	23.473,36
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,76	50.478,21	100,00	50.478,21							100,00	50.478,21
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,11	9.752,97	100,00	9.752,97							100,00	9.752,97
5	FUNDAÇÕES	7,41	64.898,92	80,00	51.919,14	20,00	12.979,78					100,00	64.898,92
6	SUPERESTRUTURA	6,46	56.549,96	50,00	28.274,98	50,00	28.274,98					100,00	56.549,96
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,24	10.887,85	80,00	8.710,28	20,00	2.177,57					100,00	10.887,85
8	PAREDES E PAINÉIS	5,80	50.788,57	30,00	15.236,57	50,00	25.394,29	20,00	10.157,71			100,00	50.788,57
9	REVESTIMENTO	10,02	87.752,07	30,00	26.325,62	35,00	30.713,22	35,00	30.713,23			100,00	87.752,07
10	PISOS	7,72	67.589,38	30,00	20.275,81	50,00	33.794,69	50,00	33.794,69			100,00	67.589,38
11	INSTALAÇÕES	5,28	46.240,46	30,00	13.872,14	70,00	32.368,32					100,00	46.240,46
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	3,47	30.413,23	30,00	9.123,97	70,00	21.289,26					100,00	30.413,23
13	FORRO	2,19	19.143,39			50,00	9.571,70	50,00	9.571,70			100,00	19.143,39
14	ESQUADRIAS	3,95	34.643,20			25,00	8.660,80	25,00	8.660,80			100,00	34.643,20
15	PINTURA	7,29	63.889,78			40,00	25.555,91	60,00	38.333,87			100,00	63.889,78
16	LOUÇAS E METAIS	1,53	13.376,86			100,00	13.376,86					100,00	13.376,86
17	COBERTURA	16,34	143.162,73			30,00	42.948,82	30,00	42.948,82			100,00	143.162,73
18	COMBATE A INCENDIO	0,15	1.306,88									100,00	1.306,88
19	DIVERSOS	6,18	54.130,35	10,00	5.413,04	20,00	10.826,07	15,00	8.119,55	55,00	29.771,69	100,00	54.130,35
			876.027,67	28,35	248.354,98	53,86	471.815,98	80,14	702.037,98	100,00	876.027,67		876.027,67

Trigo Gomes Postaldio

Eng. Civil



ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8
Inscrição Municipal: 8060239 Travesseira Treze de Maio, nº 151 - B. Bairro Bela Vista
CEP: 68180-635 Itapacura - Pará. www:itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro


Concorrência nº 011/2022

Lote: II Construção da E.M.E.F. Inácio Paigo Bamuybu

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS	60(SESSENTA) DIAS	90(NOVENTA) DIAS	120(CENTO E VINTE) DIAS	TOTAL PARCIAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.473,36	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	23.473,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.138,58	100,00%				100,00' %'
			50.138,58				50.138,58
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.718,14	100,00%				100,00' %'
			9.718,14				9.718,14
4	FUNDAÇÕES	64.494,12	100,00%				100,00' %'
			64.494,12				64.494,12
5	SUPERESTRUTURA	56.196,53	60,00%	40,00%			100,00' %'
			33.717,92	22.478,61			56.196,53
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.856,90	100,00%				100,00' %'
			10.856,90				10.856,90
7	PAREDES E PAINÉIS	50.513,32	30,00%	70,00%			100,00' %'
			15.153,99	35.359,33			50.513,32
8	REVESTIMENTO	87.563,59	30,00%	30,00%	40,00%		100,00' %'
			26.269,07	26.269,07	35.025,45		87.563,59
9	PISOS	67.195,38	50,00%	50,00%			100,00' %'
			33.597,70	33.597,68			67.195,38
10	INSTALAÇÕES	46.071,92	40,00%	40,00%	60,00%		100,00' %'
			18.428,76	18.428,76	27.643,16		46.071,92
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANTÁRIA	30.261,67	40,00%	40,00%	60,00%		100,00' %'
			12.104,67	12.104,67	18.157,00		30.261,67
12	FORRO	19.043,82	40,00%	40,00%	60,00%		100,00' %'
			7.617,53	7.617,53	11.426,29		19.043,82

Tiago Gomes Postaldio
Eng. Civil

13	ESQUADRIAS	34.356,60		6,871,32	20,00%	6,871,32	20,00%	20.613,96	60,00%	34.356,60	100,00%
14	PINTURA	63.677,75			50,00%		50,00%	31.838,87	50,00%	63.677,75	100,00%
15	LOUÇAS E METAIS	13.262,06						13.262,06	100,00%	13.262,06	100,00%
16	COBERTURA	142.168,48		28.433,70	20,00%	42.650,54	30,00%	71.084,24	50,00%	142.168,48	100,00%
17	COMBATE A INCENDIO	1.295,63						1.295,63	100,00%	1.295,63	100,00%
18	DIVERSOS	53.794,45		8.069,18	15,00%	8.069,18	15,00%	29.586,91	55,00%	53.794,45	100,00%
		824.082,30		224.286,24		197.480,68		184.976,30		824.082,30	
				224.286,24		421.766,92		639.106,00		824.082,30	


Tiago Gomes Posiadio
 Eng. Civil
 CREA 26.997 - DIPA



ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8
Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Tizeze de Matão, nº 151 - B. Bairro bela Vista
CEP: 68180-635 Itaituba - Para. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro

Concorrência nº 011/2022

Lote: III Construção do Anexo Sawré Jaybu da E.M.I.F. Kaba Biwun

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS	60 (SESSENTA) DIAS	90 (NOVENTA) DIAS	120(CENTO E VINTE) DIAS	TOTAL PARCIAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	58.192,64	100,00%				100,00' %'
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.473,36	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.453,25	100,00%				100,00' %'
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.646,88	100,00%				100,00' %'
5	FUNDAÇÕES	63.644,14	100,00%				100,00' %'
6	SUPERESTRUTURA	55.453,76	60,00%	40,00%			100,00' %'
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.799,95	33.272,26	22.181,50			55,453,76
8	PAREDES E PAINÉIS	49.974,00	100,00%				100,00' %'
9	REVESTIMENTO	87.197,87	10.799,95	70,00%	40,00%		100,00' %'
10	PISOS	66.419,51	14.992,20	34.981,80	30,00%		49,974,00
11	INSTALAÇÕES	45.732,31	30,00%	26.159,36	50,00%		100,00' %'
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	29.956,36	26.159,36	33.209,76	33,209,75		66,419,51
13	FORRO	18.846,27	18.292,92	40,00%	27.439,39		100,00' %'
			11.982,54	40,00%	17.973,82		45,732,31
			7.538,51	40,00%			100,00' %'
				60,00%			29,956,36
					11.307,76		100,00' %'
							18,846,27

Tiago Gomes Postaldio

Eng. Civil

CPF: 000.000.000-00

CRUBA




ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8
Inscrição Municipal: 8060239 Travesseira Freixo de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista
CEP: 68180-635 Itaituba - Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro

Concorrência nº 011/2022

Lote: III Construção do Anexo Sawré Jaybu da E.M.I.F. Kaba Biwun

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS				60 (SESSENTA) DIAS				90 (NOVENTA) DIAS				120(CENTO E VINTE) DIAS				TOTAL PARCIAL
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%			
14	ESQUADRIAS	33.782,74	33.782,74	100,00%	6.756,55	20,00%	6.756,55	20,00%	6.756,55	20,00%	6.756,55	20,00%	20.269,64	60,00%	33.782,74	100,00%			
15	PINTURA	63.252,22	63.252,22	100,00%	50,00%	0,00%	31.626,11	50,00%	31.626,11	50,00%	31.626,11	50,00%	31.626,11	50,00%	63.252,22	100,00%			
16	LOUÇAS E METAIS	13.031,51	13.031,51	100,00%	20,00%	2.606,30	20,00%	13.031,51	100,00%	13.031,51	100,00%	13.031,51	100,00%	13.031,51	100,00%				
17	COBERTURA	140.109,82	140.109,82	100,00%	28.021,96	20,00%	28.021,96	20,00%	42.032,95	30,00%	42.032,95	30,00%	70.054,91	50,00%	140.109,82	100,00%			
18	COMBATE A INCENDIO	1.272,86	1.272,86	100,00%	1,272,86	100,00%	1,272,86	100,00%	1,272,86	100,00%	1,272,86	100,00%	1,272,86	100,00%	1.272,86	100,00%			
19	DIVERSOS	53.129,09	53.129,09	100,00%	7.969,36	15,00%	7.969,36	15,00%	7.969,36	15,00%	7.969,36	15,00%	29.221,01	55,00%	53.129,09	100,00%			
		873.368,54	873.368,54	100,00%	279.998,38	32,00%	475.422,47	54,40%	690.716,40	79,00%	690.716,40	79,00%	873.368,54	100,00%	873.368,54	100,00%			


Tiago Gomes Postadillo
Eng. Civil
CREA 26.997 - D/PA



ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8
Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B. Bairro Bela Vista
CEP: 68180-635 Itapacura - Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro

Concorrência nº 011/2022

Lote: IV Construção do Anexo Sawré Ba'ay da E.M.I.F. Kirixi Cakwatpu

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS	60 (SESSENTA) DIAS	90 (NOVENTA) DIAS	120(CENTO E VINTE) DIAS	TOTAL PARCIAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	62.803,99	100,00% 62.803,99				100,00% 62.803,99
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.473,36	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	25,00% 5.868,34	100,00% 23.473,36
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.478,21	100,00% 50.478,21				100,00% 50.478,21
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.752,97	100,00% 9.752,97				100,00% 9.752,97
5	FUNDAÇÕES	64.898,92	100,00% 64.898,92				100,00% 64.898,92
6	SUPERESTRUTURA	56.549,96	60,00% 33.929,98	40,00% 22.619,98			100,00% 56.549,96
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.887,85	100,00% 10.887,85				100,00% 10.887,85
8	PAREDES E PAINÉIS	50.788,57	30,00% 15.236,57	70,00% 35.552,00			100,00% 50.788,57
9	REVESTIMENTO	87.752,07	30,00% 26.325,62	30,00% 26.325,62	40,00% 35.100,83		100,00% 87.752,07
10	PISOS	67.589,38	50,00% 33.794,69	50,00% 33.794,69			100,00% 67.589,38
11	INSTALAÇÕES	46.240,46	40,00% 18.496,18	40,00% 18.496,18	60,00% 27.744,28		100,00% 46.240,46
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	30.413,23	40,00% 12.165,29	40,00% 12.165,29	60,00% 18.247,94		100,00% 30.413,23

Tiago Gomes Posiadlo

Eng. Civil

CRP 007 - NUPA



ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8
Inscrição Municipal: 8060239 Travesseira Treze de Maio, nº 151 - B. Bairro Bela Vista
CEP: 68180-635 Itaituba - Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro

Concorrência nº 011/2022

Lote: IV Construção do Anexo Sawré Ba'ay da E.M.I.F. Kirixi Cakwatpu

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (TRINTA) DIAS	60 (SESSENTA) DIAS	90 (NOVENTA) DIAS	120 (CENTO E VINTE) DIAS	TOTAL PARCIAL
13	FORRO	19.143,39			40,00%	60,00%	100,00' %'
					7.657,36	11.486,03	19.143,39
14	ESQUADRIAS	34.643,20		20,00%	20,00%	60,00%	100,00' %'
				6.928,64	6.928,64	20.785,92	34.643,20
15	PINTURA	63.889,78			50,00%	50,00%	100,00' %'
					31.944,89	31.944,89	63.889,78
16	LOUÇAS E METAIS	13.376,86			100,00%		100,00' %'
					13.376,86		13.376,86
17	COBERTURA	143.162,73		20,00%	30,00%	50,00%	100,00' %'
				28.632,55	42.948,82	71.581,36	143.162,73
18	COMBATE A INCENDIO	1.306,88			100,00%		100,00' %'
					1.306,88		1.306,88
19	DIVERSOS	54.130,35	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00' %'
			8.119,55	8.119,55	8.119,55	29.771,70	54.130,35
			288.302,00	198.502,84	218.355,34	186.121,98	891.282,16
			288.302,00	486.804,84	705.160,18	891.282,16	891.282,16

Tiago Gomes Posiado

Eng. Civil
CREA 26.997 - DIPA