



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220249, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 TP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, PA – COMUNIDADE SÃO CHICO – ITEM 077575.

A empresa **E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, informa a esta Secretaria Municipal de Saúde através do ofício datado de 02 de novembro de 2023, que até presente momento já foram executados 61% dos serviços elétricos, faltando parte dos outros serviços para serem ainda executados, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução conforme Ofício e cronograma de execução da empresa, em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO** por mais 90 (noventa) dias, conforme Ofício da empresa, em anexo.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS  
Data: 27/11/2023 11:13:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emerson de Oliveira Santos  
Decreto Municipal nº 113/2023  
Secretário Municipal de Saúde



OFICIO: 23/009

À SEMSA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
ATT: Sr.º EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220249 TOMADA DE PREÇO 001/2022 TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA, PA, COMUNIDADE SÃO CHICO: ITEM 077575.

A EMPRESA E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

**INFORMA QUE**, vem Solicitar a *SECRETARIA DE SAUDE* O 5º PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DA COMUNIDADE SÃO CHICO, localizada na zona rural de Itaituba PA, **POR MAIS 90 DIAS**, após o termino do prazo que será no dia 06/12/2023 como consta no 4º aditivo de execução ao contrato em vigor.

**A JUSTIFICATIVA** – no momento foram executados 61% dos os serviços, faltando apenas a pintura, parte elétrica forro que só será colocado após a conclusão dos serviços elétricos, estamos aguardando também as janelas de vidro e a porta de correr de vidro chegar ao local da obra, já que foram pedidos de outro estado que gerou uma certa demora, também há alguns serviços de colocação de cerâmica e mais alguns pequenos acertos ou acabamentos e retoques. A grande distância com uma média de 300 km da sede do município e o preço dos materiais usados terem elevado acabou contribuindo para a demora da conclusão dos trabalhos, tendo que obter a maioria dos materiais fora da região para equilibra os preços, mais com um custo que gerou atraso nos serviços, por este motivo peço mais **90 dias** para que haja uma garantia de haver tempo hábil na conclusão levando em consideração qualquer inconveniente que possa gerar atrasos, por isso pedimos mais esse prazo acima citado afim de que essa importante obra seja finalizada e entregue.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itaituba-PA, 02 de novembro de 2023.

  
**EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

**CNPJ: 09.319.572/0001-02**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA Nº 241/2023

Itaituba, 2 de novembro de 2023.

À Diretoria de Compras/Licitação  
Att: Joelson Aguiar

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA – COMUNIDADE MANGABAL – ITEM 077572.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos Justificativa da Secretaria Municipal de Saúde e documentação recebida da Empresa **E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, conforme Ofício datado do dia 02 de novembro de 2023, em anexo, para que seja providenciado a elaboração do Aditivo de Prazo de Execução ao **Contrato de nº 20220249, Tomada de Preço nº 001/2022-TP**.

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



**Raimundo Idmilson Góes**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto nº 008/2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220249, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 TP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, PA – MONTANHA MANGABAL – ITEM 077572.

A empresa **E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, informa a esta Secretaria Municipal de Saúde através do ofício datado de 02 de novembro de 2023, que por falta de mão de obra qualificada e a indisposição dos trabalhadores contratados se deslocarem para fazer os serviços em regiões distantes, houve atraso na execução do contrato acima mencionado, não sendo possível cumpri-lo na sua integralidade, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução conforme cronograma de execução da empresa, em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO** por mais 90 (noventa) dias, conforme Ofício da empresa, em anexo.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS  
Data: 27/11/2023 11:17:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emerson de Oliveira Santos  
Decreto Municipal nº 113/2023  
Secretário Municipal de Saúde



OFICIO: 23/010

À SEMSA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ATT: Sr.º EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220249 TOMADA DE PREÇO 001/2022 TP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA, PA, COMUNIDADE MONTANHA MANGABAL ITEM 077572.

A EMPRESA E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

**INFORMA QUE**, vem Solicitar a SECRETARIA DE SAUDE O 5º ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DA COMUNIDADE MONTANHA MANGABAL, localizada na zona rural de Itaituba PA, **POR MAIS 90 DIAS**, após o termino do prazo que será no dia 06/12/2023 como consta no 4º aditivo de execução ao contrato anterior.

**A JUSTIFICATIVA** - por falta de mão de obra qualificada e a indisposição de pedreiros a serem contratados para fazer os serviços em regiões distantes, não possibilitou o começo da obra no tempo previsto, a empresa está neste momento empenhada na conclusão de outras obras aqui no município de Itaituba e região próximas que contribuíram para a permanência desses profissionais no município, mas que já estão na fase de conclusão, até o final desse mês de novembro com o descanso programado dos trabalhadores fixo da empresa, os mesmos irão ser realocados para a execução desses serviços o mais breve possível para que até o fim do pedido desse novo prazo sejam concluídos todos esses serviços, por isso pedimos mais esse prazo acima citado para que possamos em tempo hábil finalizar essa importante obra para a comunidade e o município.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itaituba-PA, 02 de novembro de 2023.

  
**EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

**CNPJ: 09.319.572/0001-02**



OFICIO: 23/010

À SEMSA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ATT: Sr.º EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220249 TOMADA DE PREÇO 001/2022 TP.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA, PA, COMUNIDADE MONTANHA MANGABAL ITEM 077572.**

A EMPRESA E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

**INFORMA QUE**, vem Solicitar a SECRETARIA DE SAUDE O 5º ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DA COMUNIDADE MONTANHA MANGABAL, localizada na zona rural de Itaituba PA, **POR MAIS 90 DIAS**, após o termino do prazo que será no dia 06/12/2023 como consta no 4º aditivo de execução ao contrato anterior.

**A JUSTIFICATIVA** - por falta de mão de obra qualificada e a indisposição de pedreiros a serem contratados para fazer os serviços em regiões distantes, não possibilitou o começo da obra no tempo previsto, a empresa está neste momento empenhada na conclusão de outras obras aqui no município de Itaituba e região próximas que contribuíram para a permanência desses profissionais no município, mas que já estão na fase de conclusão, até o final desse mês de novembro com o descanso programado dos trabalhadores fixo da empresa, os mesmos irão ser realocados para a execução desses serviços o mais breve possível para que até o fim do pedido desse novo prazo sejam concluídos todos esses serviços, por isso pedimos mais esse prazo acima citado para que possamos em tempo hábil finalizar essa importante obra para a comunidade e o município.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itaituba-PA, 02 de novembro de 2023.

  
**EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

**CNPJ: 09.319.572/0001-02**