



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220413, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022 CP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAWRE JAYBU.

A empresa **F.A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Educação, através do ofício datado de 18 de janeiro de 2024, que devido às chuvas e ao estado crítico em que se encontrava a ponte que dá acesso à comunidade onde está sendo construída a escola, houve atraso na execução dos serviços, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para possa concluir a Obra.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme ofício e cronograma em anexo.

Amilton  
Teixeira Pinho  
586.519.772-04

Assinado de forma digital  
por Amilton Teixeira  
Pinho 586.519.772-04  
Dados: 2024.01.23  
11:03:31 -03'00'

Amilton Teixeira Pinho  
Decreto Municipal nº 006/17  
Secretário Municipal de Educação



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 019/2024

Ao  
Secretário Municipal de Planejamento  
Sr. Raimundo Idmilson Góes

**Assunto:** Aditivo de Prazo de Execução

**LICITAÇÃO DE ORIGEM:** CONCORRÊNCIA N° 011/2022-CP

**CONTRATO N°:** 20220413

**OBJETO:** Contratação de Empresa especializada para construção da Escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental SAWRE JAYBU.

Senhor Secretário Raimundo Idmilso Góes,

Devido dificuldade ao acesso a aldeia SAWRE JAYBU, causada pelas fortes chuvas, e as limitações de transportes devido a ponte que se encontrava em estado crítico, dificultou a **Execução** da Obra, referente ao Contrato N° **20220413** que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada para construção da Escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental SAWRE JAYBU".

Portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 120 (Cento e vinte) dias, para que possamos concluir a Obra conforme preconize todas as Normas.

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 18 de Janeiro de 2024.

F A SERVICOS E  
LOCACOES

LTDA:41520118000128

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
CNPJ: 41.520.118/0001-28

FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA  
CPF: 653.306.252-20

Assinado de forma digital por F A  
SERVICOS E LOCACOES  
LTDA:41520118000128  
Dados: 2024.01.18 12:15:27  
-03'00'

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA