



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230363, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 CP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES COM E SEM ESTRUTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A empresa **F.A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa através do ofício datado do dia 12 de março de 2024, que alguns equipamentos da empresa tiveram que entrar em manutenção o que acarretou atraso na execução dos serviços, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que possa dar andamento e conclusão da Obra.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme ofício e cronograma em anexo.

  
Amilton Teixeira Pinho  
Decreto Municipal nº 006/17  
Secretário Municipal de Educação



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 038/2024

Ao  
Secretário Municipal de Planejamento  
Sr. Raimundo Idmilson Góes

**Assunto:** Aditivo de Prazo de Execução

**LICITAÇÃO DE ORIGEM:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2023-CP

**CONTRATO N°:** 20230363

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes, devido a grande demanda de poços a ser executado, e por alguns problemas com os equipamentos necessitando manutenções, tivemos dificuldade de executa-los em sua totalidade conforme o cronograma, mesmo assim mais de 70 (SETENTA) pro cento foi executado, portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60(Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ CRECHE BELA VISTA;
- ✓ CRECHE BELA PIRACANÃ; (100% EXECUTADO)
- ✓ E.M.E.F MAGALHÃES BARATA; (100% EXECUTADO)
- ✓ E.M.E.I.F SÃO TOMÉ; (100% EXECUTADO)
- ✓ E.M.E.I.F MÃO COOPERADORA; (100% EXECUTADO)
- ✓ E.M.E.F REGINA MARIA CRUZ FIGUEIRA; (100% EXECUTADO)
- ✓ E.M.E.F MARIA MADALENA; (100% EXECUTADO)
- ✓ E.M.E.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO; (100% EXECUTADO)
- ✓ E.M.E.F PEDRO ALVAREZ CABRAL; (100% EXECUTADO)
- ✓ ESCOLA DA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA; (100% EXECUTADO)
- ✓ E.M.E.I.F SÃO JOAQUIM
- ✓ E.M.E.F MARIA DE NAZARÉ ARAÚJO COSTA
- ✓ E.M.E.F SÃO JOSÉ II; (100% EXECUTADO)

---

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 12 de Março de 2024

F A SERVICOS E

LOCACOES

LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por F A

SERVICOS E LOCACOES

LTDA:41520118000128

Dados: 2024.03.12 13:48:43 -03'00'




F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI


CNPJ: 41.520.118/0001-28

FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA

CPF: 653.306.252-20



 (93)98414.7910  @construservloc  Construserv Loc

 Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA