



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** 4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220413, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022 CP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAWRE JAYBU.

A empresa **F.A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa através do ofício datado do dia 24 de maio de 2024, que devido ao período chuvoso a empresa encontrou algumas dificuldades em relação ao transporte de material até a Aldeia Sawre Jaybu, o que ocasionou o atraso na execução da obra, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução pelo prazo de 120 (Cento e vinte) dias para que possa dar andamento e conclusão da Obra.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme ofício e cronograma em anexo.

MONICA DE FATIMA VIEIRA OLIVEIRA  
511.055.002-68

Assinado de forma digital  
por MONICA DE FATIMA  
VIEIRA OLIVEIRA  
511.055.002-68

Monica de Fátima Vieira Oliveira  
Decreto Municipal nº 028/24  
Secretária Municipal de Educação



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 059/2024

Ao  
Secretário Municipal de Planejamento  
Sr. Raimundo Idmilson Góes

**Assunto:** Aditivo de Prazo de Execução

**LICITAÇÃO DE ORIGEM:** CONCORRÊNCIA N° 011/2022-CP

**CONTRATO N°:** 20220413

**OBJETO:** Contratação de Empresa especializada para construção da Escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental SAWRE JAYBU.

Senhor Secretário Raimundo Idmilso Góes,

Devido dificuldade ao acesso a aldeia SAWRE JAYBU, pois em nossa região as estradas que dão acesso são estradas de chão, e em época de chuva causa atoleiros em tempo de verão poeiras e buracos, limitando e dificultando os transportes, e sempre existe algumas pontes em estado crítico, dificultando assim a execução da Obra.

Portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 120 (Cento e vinte) dias, para que possamos concluir a Obra conforme preconize todas as Normas.

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 24 de Maio de 2024.

F A SERVICOS E  
LOCACOES

LTDA:41520118000128

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI  
CNPJ: 41.520.118/0001-28  
FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA  
CPF: 653.306.252-20

Assinado de forma digital por F  
A SERVICOS E LOCACOES  
LTDA:41520118000128  
Dados: 2024.05.24 08:38:46  
-03'00'

 (93)98414.7910  @construservloc  Construserv Loc

 Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA