

Itaituba-Pará 12 de agosto de 2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato nº 20230318
PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023-CP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE I - LOCAL: DISTRITO DE MIRITUBA I, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

LOTE II- Local: BAIRRO SÃO TOMÉ, FRATERNIDADE FRANCISCANA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE III- LOCAL: BAIRRO MARIA MADALENA, EM FRENTE AO IFPA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE IV- LOCAL: BAIRRO JACAREZINHO II, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE V- LOCAL: COMUNIDADE AÇAITUBA, VICINAL DA 15 KM, ESTR. DO PIMENTAL, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XI- LOCAL: COMUNIDADE CRISTO REIS II, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, ITAITUBA-PÁ, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XII- LOCAL: COMUNIDADE NAZARÉ, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XIII- LOCAL: COMUNIDADE IGARAPÉ-AÇU, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, KM 45, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, vem através deste SOLICITAR junto à Prefeitura Municipal ITAITUBA -PA , a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATO Nº20230318, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes, ressalvando o direito REAJUSTE do termo aditivo.

Enfrentamos dificuldades em vista da escassez de mão de obra, e atraso na entrega de materiais não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execução da Obra do referido contrato em 60 (dias), a contar da data de assinatura do aditivo.
Atenciosamente.

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
LTDA:20910330000121
Assinado de forma digital por
MAGEPLAN SERVICE E LOGS
LTDA:20910330000121
Dados: 2024.08.12 11:50:18 -03'00'
MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: nº 664.619.362-20

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925

MAGEPLAN

CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO FINANANCEIRO - LOTE I DA CC 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

BDI COMPOSTO EM: 29% | C/DESONERAÇÃO

LOCAL: DISTRITO DE MIRITUBA I, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 D	60 D	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.463,39	100,00%		100,00%
			104.463,39		104.463,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.010,50	100,00%		100,00%
			2.010,50		2.010,50
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.482,51	100,00%		100,00%
			90.482,51		90.482,51
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.639,26	100,00%		100,00%
			6.639,26		6.639,26
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.331,12	100,00%		100,00%
			5.331,12		5.331,12
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	75.605,44	4,33%	85,67%	100,00%
			3.784,10	71.821,34	75.605,44
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	2.515,49	70,00%	30,00%	100,00%
			1.760,84	754,65	2.515,49
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.890,37	70,00%	30,00%	100,00%
			2.023,26	867,11	2.890,37
2.3	ESTRUTURA:	7.792,19		100,00%	100,00%
				7.792,19	7.792,19
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.136,75		100,00%	100,00%
				3.136,75	3.136,75
2.5	REVESTIMENTO:	3.394,83		100,00%	100,00%
				3.394,83	3.394,83
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	604,52		100,00%	100,00%
				604,52	604,52
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIA DO RESERVATÓRIO	14.931,30		100,00%	100,00%
				14.931,30	14.931,30
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	486,29		100,00%	100,00%
				486,29	486,29
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.314,88		100,00%	100,00%
				25.314,88	25.314,88
2.10	ESQUADRIAS:	886,16		100,00%	100,00%
				886,16	886,16
2.11	PINTURA:	7.225,78		100,00%	100,00%
				7.225,78	7.225,78
2.12	DIVERSOS:	6.426,88		100,00%	100,00%
				6.426,88	6.426,88
			108.247,49	71.821,34	
		180.068,83	108.247,49	180.068,83	180.068,83

MAGEPLAN Assinado de forma digital por MAGEPLAN
 SERVICE E LOGS SERVICE E LOGS
 EIRELI:20910330 EIRELI:20910330000121
 000121 Dado: 2023.10.09 15:37:17 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E Assinado de forma digital
 SOUZA:0153051124 por FELIPE DE SOUZA E
 0 SOUZA:01530511240

MAGEPLAN

CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO FINANANCEIRO - LOTE II DA CC 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

BDI COMPOSTO EM: 29%

C/DESONERAÇÃO

Local: BAIRRO SÃO TOMÉ, FRATERNIDADE FRANCISCANA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 D	60 D	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.463,39	100,00%		100,00%
			104.463,39		104.463,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.010,50	100,00%		100,00%
			2.010,50		2.010,50
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.482,51	100,00%		100,00%
			90.482,51		90.482,51
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.639,26	100,00%		100,00%
			6.639,26		6.639,26
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.331,12	100,00%		100,00%
			5.331,12		5.331,12
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	75.605,44	4,33%	95,67%	100,00%
			3.784,10	71.821,34	75.605,44
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	2.515,49	70,00%	30,00%	100,00%
			1.760,84	754,65	2.515,49
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.890,37	70,00%	30,00%	100,00%
			2.023,26	867,11	2.890,37
2.3	ESTRUTURA:	7.792,19		100,00%	100,00%
				7.792,19	7.792,19
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.136,75		100,00%	100,00%
				3.136,75	3.136,75
2.5	REVESTIMENTO:	3.394,83		100,00%	100,00%
				3.394,83	3.394,83
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	604,52		100,00%	100,00%
				604,52	604,52
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	14.931,30		100,00%	100,00%
				14.931,30	14.931,30
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	486,29		100,00%	100,00%
				486,29	486,29
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.314,88		100,00%	100,00%
				25.314,88	25.314,88
2.10	ESQUADRIAS:	886,16		100,00%	100,00%
				886,16	886,16
2.11	PINTURA:	7.225,78		100,00%	100,00%
				7.225,78	7.225,78
2.12	DIVERSOS:	6.426,88		100,00%	100,00%
				6.426,88	6.426,88
			108.247,49	71.821,34	
		180.068,83	108.247,49	180.068,83	180.068,83

MAGEPLAN
SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330
000121

Assinado de forma digital por MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Dados: 2023.10.09 15:41:53 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:01530511240

Assinado de forma digital por FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:01530511240

MAGEPLAN

CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO FINANANCEIRO - LOTE III DA CC 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

BDI COMPOSTO EM: 29%

C/DESONERAÇÃO

LOCAL: BAIRRO MARIA MADALENA, EM FRENTE AO IFPA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 D	60 D	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.463,39	100,00%		100,00%
			104.463,39		104.463,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.010,50	100,00%		100,00%
			2.010,50		2.010,50
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.482,51	100,00%		100,00%
			90.482,51		90.482,51
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.639,26	100,00%		100,00%
			6.639,26		6.639,26
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.331,12	100,00%		100,00%
			5.331,12		5.331,12
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	75.605,44	4,33%	95,67%	100,00%
			3.784,10	71.821,34	75.605,44
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	2.515,49	70,00%	30,00%	100,00%
			1.760,84	754,65	2.515,49
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.890,37	70,00%	30,00%	100,00%
			2.023,26	867,11	2.890,37
2.3	ESTRUTURA:	7.792,19		100,00%	100,00%
				7.792,19	7.792,19
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.136,75		100,00%	100,00%
				3.136,75	3.136,75
2.5	REVESTIMENTO:	3.394,83		100,00%	100,00%
				3.394,83	3.394,83
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	604,52		100,00%	100,00%
				604,52	604,52
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	14.931,30		100,00%	100,00%
				14.931,30	14.931,30
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	486,29		100,00%	100,00%
				486,29	486,29
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.314,88		100,00%	100,00%
				25.314,88	25.314,88
2.10	ESQUADRIAS:	886,16		100,00%	100,00%
				886,16	886,16
2.11	PINTURA:	7.225,78		100,00%	100,00%
				7.225,78	7.225,78
2.12	DIVERSOS:	6.426,88		100,00%	100,00%
				6.426,88	6.426,88
		180.068,83	108.247,49	71.821,34	180.068,83
			108.247,49	180.068,83	

MAGEPLAN
SERVICE LOGS
EIRELI:2091033000
0121

Assinado de forma digital
por MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Data: 2023.10.09 15:46:03
0300

FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:01530511240

Assinado de forma digital
por FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:01530511240

MAGEPLAN

CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO FINANANCEIRO - LOTE IV DA CC 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

BDI COMPOSTO EM: 29%

C/DESONERAÇÃO

LOCAL: BAIRRO JACAREZINHO II, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 D	60 D	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.463,39	100,00%		100,00%
			104.463,39		104.463,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.010,50	100,00%		100,00%
			2.010,50		2.010,50
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.482,51	100,00%		100,00%
			90.482,51		90.482,51
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.639,26	100,00%		100,00%
			6.639,26		6.639,26
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.331,12	100,00%		100,00%
			5.331,12		5.331,12
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	75.605,44	4,33%	95,67%	100,00%
			3.784,10	71.821,34	75.605,44
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	2.515,49	70,00%	30,00%	100,00%
			1.760,84	754,65	2.515,49
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.890,37	70,00%	30,00%	100,00%
			2.023,26	867,11	2.890,37
2.3	ESTRUTURA:	7.792,19		100,00%	100,00%
				7.792,19	7.792,19
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.136,75		100,00%	100,00%
				3.136,75	3.136,75
2.5	REVESTIMENTO:	3.394,83		100,00%	100,00%
				3.394,83	3.394,83
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	604,52		100,00%	100,00%
				604,52	604,52
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	14.931,30		100,00%	100,00%
				14.931,30	14.931,30
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	486,29		100,00%	100,00%
				486,29	486,29
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.314,88		100,00%	100,00%
				25.314,88	25.314,88
2.10	ESQUADRIAS:	886,16		100,00%	100,00%
				886,16	886,16
2.11	PINTURA:	7.225,78		100,00%	100,00%
				7.225,78	7.225,78
2.12	DIVERSOS:	6.426,88		100,00%	100,00%
				6.426,88	6.426,88
		180.068,83	108.247,49	71.821,34	180.068,83
			108.247,49	180.068,83	

MAGEPLAN
 SERVICE E LOGS
 EIRELI:20910330
 000121

Assinado de forma digital por MAGEPLAN
 SERVICE E LOGS
 EIRELI:20910330000121
 Dados: 2023.10.09
 15:48:25 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E
 SOUZA:01530511240

Assinado de forma digital por FELIPE DE SOUZA E
 SOUZA:01530511240

MAGEPLAN

CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO FINANANCEIRO - LOTE V DA CC 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

.BDI COMPOSTO EM: 29%

C/DESONERAÇÃO

LOCAL: COMUNIDADE AÇAITUBA, VICINAL DA 15 KM, ESTR. DO PIMENTAL, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 D	60 D	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.463,39	100,00%		100,00%
			104.463,39		104.463,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.010,50	100,00%		100,00%
			2.010,50		2.010,50
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.482,51	100,00%		100,00%
			90.482,51		90.482,51
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.639,26	100,00%		100,00%
			6.639,26		6.639,26
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.331,12	100,00%		100,00%
			5.331,12		5.331,12
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	75.605,44	4,33%	95,67%	100,00%
			3.784,10	71.821,34	75.605,44
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	2.515,49	70,00%	30,00%	100,00%
			1.760,84	754,65	2.515,49
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.890,37	70,00%	30,00%	100,00%
			2.023,26	867,11	2.890,37
2.3	ESTRUTURA:	7.792,19		100,00%	100,00%
				7.792,19	7.792,19
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.136,75		100,00%	100,00%
				3.136,75	3.136,75
2.5	REVESTIMENTO:	3.394,83		100,00%	100,00%
				3.394,83	3.394,83
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	604,52		100,00%	100,00%
				604,52	604,52
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	14.931,30		100,00%	100,00%
				14.931,30	14.931,30
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	486,29		100,00%	100,00%
				486,29	486,29
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.314,88		100,00%	100,00%
				25.314,88	25.314,88
2.10	ESQUADRIAS:	886,16		100,00%	100,00%
				886,16	886,16
2.11	PINTURA:	7.225,78		100,00%	100,00%
				7.225,78	7.225,78
2.12	DIVERSOS:	6.426,88		100,00%	100,00%
				6.426,88	6.426,88
		180.068,83	108.247,49	71.821,34	180.068,83
			108.247,49	180.068,83	

MAGEPLAN SERVICE
E LOGS
EIRELI:209103300001
21

Assinado de forma digital por
MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Dados: 2023.10.09 15:49:58
-03'00"

FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:01530511240

Assinado de forma digital
por FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:01530511240

MAGEPLAN

CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO FINANANCEIRO - LOTE XI DA CC 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

BDI COMPOSTO EM: 29%

C/DESONERAÇÃO

LOCAL: COMUNIDADE CRISTO REIS II, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, ITAITUBA-PÁ, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 D	60 D	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.463,39	100,00%		100,00%
			104.463,39		104.463,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.010,50	100,00%		100,00%
			2.010,50		2.010,50
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.482,51	100,00%		100,00%
			90.482,51		90.482,51
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.639,26	100,00%		100,00%
			6.639,26		6.639,26
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.331,12	100,00%		100,00%
			5.331,12		5.331,12
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	75.605,44	4,33%	85,67%	100,00%
			3.784,10	71.821,34	75.605,44
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	2.515,49	70,00%	30,00%	100,00%
			1.760,84	754,65	2.515,49
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.890,37	70,00%	30,00%	100,00%
			2.023,26	867,11	2.890,37
2.3	ESTRUTURA:	7.792,19		100,00%	100,00%
				7.792,19	7.792,19
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.136,75		100,00%	100,00%
				3.136,75	3.136,75
2.5	REVESTIMENTO:	3.394,83		100,00%	100,00%
				3.394,83	3.394,83
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	604,52		100,00%	100,00%
				604,52	604,52
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	14.931,30		100,00%	100,00%
				14.931,30	14.931,30
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	486,29		100,00%	100,00%
				486,29	486,29
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.314,88		100,00%	100,00%
				25.314,88	25.314,88
2.10	ESQUADRIAS:	886,16		100,00%	100,00%
				886,16	886,16
2.11	PINTURA:	7.225,78		100,00%	100,00%
				7.225,78	7.225,78
2.12	DIVERSOS:	6.426,88		100,00%	100,00%
				6.426,88	6.426,88
			108.247,49	71.821,34	
		180.068,83	108.247,49	180.068,83	180.068,83

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
 Assinado de forma digital por MAGEPLAN SERVICE E LOGS
 EIRELI:2091033000121
 Dados: 2023.10.09 15:52:20 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E
 Assinado de forma digital por FELIPE DE SOUZA E
 SOUZA:0153051124
 SOUZA:01530511240

0

MAGEPLAN

CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO FINANANCEIRO - LOTE XII DA CC 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

BDI COMPOSTO EM: 29%

C/DESONERAÇÃO

LOCAL: COMUNIDADE NAZARÉ, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 D	60 D	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.463,39	100,00%		100,00%
			104.463,39		104.463,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.010,50	100,00%		100,00%
			2.010,50		2.010,50
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.482,51	100,00%		100,00%
			90.482,51		90.482,51
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.639,26	100,00%		100,00%
			6.639,26		6.639,26
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.331,12	100,00%		100,00%
			5.331,12		5.331,12
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	75.605,44	4,33%	85,67%	100,00%
			3.784,10	71.821,34	75.605,44
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	2.515,49	70,00%	30,00%	100,00%
			1.760,84	754,65	2.515,49
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.890,37	70,00%	30,00%	100,00%
			2.023,26	867,11	2.890,37
2.3	ESTRUTURA:	7.792,19		100,00%	100,00%
				7.792,19	7.792,19
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.136,75		100,00%	100,00%
				3.136,75	3.136,75
2.5	REVESTIMENTO:	3.394,83		100,00%	100,00%
				3.394,83	3.394,83
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	604,52		100,00%	100,00%
				604,52	604,52
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	14.931,30		100,00%	100,00%
				14.931,30	14.931,30
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	486,29		100,00%	100,00%
				486,29	486,29
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.314,88		100,00%	100,00%
				25.314,88	25.314,88
2.10	ESQUADRIAS:	886,16		100,00%	100,00%
				886,16	886,16
2.11	PINTURA:	7.225,78		100,00%	100,00%
				7.225,78	7.225,78
2.12	DIVERSOS:	6.426,88		100,00%	100,00%
				6.426,88	6.426,88
		180.068,83	108.247,49	71.821,34	180.068,83
			108.247,49	180.068,83	

MAGEPLAN
 SERVICE E LOGS
 EIRELI:20910330
 000121

Assinado de forma digital por MAGEPLAN SERVICE E LOGS
 EIRELI:20910330000121
 Dados: 2023.10.09 15:54:05 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E
 SOUZA:01530511240

Assinado de forma digital por FELIPE DE SOUZA E
 SOUZA:01530511240

MAGEPLAN

CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO FINANANCEIRO - LOTE XIII DA CC 004- 2023

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

BDI COMPOSTO EM: 29%

C/DESONERAÇÃO

LOCAL: COMUNIDADE IGARAPÉ-AÇU, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, KM 45, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 D	60 D	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.463,39	100,00%		100,00%
			104.463,39		104.463,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.010,50	100,00%		100,00%
			2.010,50		2.010,50
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.482,51	100,00%		100,00%
			90.482,51		90.482,51
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.639,26	100,00%		100,00%
			6.639,26		6.639,26
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.331,12	100,00%		100,00%
			5.331,12		5.331,12
2	ÁREA DE PROTEÇÃO, RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	75.605,44	4,33%	95,67%	100,00%
			3.784,10	71.821,34	75.605,44
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	2.515,49	70,00%	30,00%	100,00%
			1.760,84	754,65	2.515,49
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.890,37	70,00%	30,00%	100,00%
			2.023,26	867,11	2.890,37
2.3	ESTRUTURA:	7.792,19		100,00%	100,00%
				7.792,19	7.792,19
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.136,75		100,00%	100,00%
				3.136,75	3.136,75
2.5	REVESTIMENTO:	3.394,83		100,00%	100,00%
				3.394,83	3.394,83
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	604,52		100,00%	100,00%
				604,52	604,52
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	14.931,30		100,00%	100,00%
				14.931,30	14.931,30
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	486,29		100,00%	100,00%
				486,29	486,29
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.314,88		100,00%	100,00%
				25.314,88	25.314,88
2.10	ESQUADRIAS:	886,16		100,00%	100,00%
				886,16	886,16
2.11	PINTURA:	7.225,78		100,00%	100,00%
				7.225,78	7.225,78
2.12	DIVERSOS:	6.426,88		100,00%	100,00%
				6.426,88	6.426,88
		180.068,83	100,00%	100,00%	100,00%
			108.247,49	71.821,34	180.068,83
			108.247,49	180.068,83	180.068,83

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
 LTDA:20910330000121

Assinado de forma digital por MAGEPLAN SERVICE E LOGS
 LTDA:20910330000121

FELIPE DE SOUZA E SOUZA E
 Assinado de forma digital por FELIPE DE SOUZA E
 SOUZA:01530511240

MAGEPLAN

CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO FINANANCEIRO - LOTE XIII DA CC 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

BDI COMPOSTO EM: 29% C/DESONERAÇÃO
 LOCAL: COMUNIDADE IGARAPÉ-AÇU, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, KM 45,
 MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 D	60 D	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.453,39	100,00%		100,00%
			104.463,39		104.463,39
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.010,50	100,00%		100,00%
			2.010,50		2.010,50
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.482,51	100,00%		100,00%
			90.482,51		90.482,51
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.639,26	100,00%		100,00%
			6.639,26		6.639,26
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.331,12	100,00%		100,00%
			5.331,12		5.331,12
2	ÁREA DE PROTEÇÃO, RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	75.605,44	4,33%	95,67%	100,00%
			3.784,10	71.821,34	75.605,44
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	2.515,49	70,00%	30,00%	100,00%
			1.760,84	754,65	2.515,49
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.890,37	70,00%	30,00%	100,00%
			2.023,26	867,11	2.890,37
2.3	ESTRUTURA:	7.792,19		100,00%	100,00%
				7.792,19	7.792,19
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.136,75		100,00%	100,00%
				3.136,75	3.136,75
2.5	REVESTIMENTO:	3.394,83		100,00%	100,00%
				3.394,83	3.394,83
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	604,52		100,00%	100,00%
				604,52	604,52
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	14.931,30		100,00%	100,00%
				14.931,30	14.931,30
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	486,29		100,00%	100,00%
				486,29	486,29
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.314,88		100,00%	100,00%
				25.314,88	25.314,88
2.10	ESQUADRIAS:	886,16		100,00%	100,00%
				886,16	886,16
2.11	PINTURA:	7.225,78		100,00%	100,00%
				7.225,78	7.225,78
2.12	DIVERSOS:	6.426,88		100,00%	100,00%
				6.426,88	6.426,88
		180.068,83	108.247,49	71.821,34	180.068,83
			108.247,49	180.068,83	

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
 LTDA:20910330000121

Assinado de forma digital por MAGEPLAN SERVICE E LOGS
 LTDA:20910330000121

FELIPE DE SOUZA
 SOUZA:01530511240

Assinado de forma digital por FELIPE DE SOUZA E SOUZA:01530511240