



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITAITUBA	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:	W.R.P. MARQUES EIRELI-EPP-NOME FANTASIA: RICARLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ/NF 22.814.959/0001-01, AV. GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 190, COMÉRCIO, CEP.68180-110, ITAITUBA-PA.	2018/06 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS	120,84%	74,09%	07/2018
LOCAL:	RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, ENTRE A AVENIDA MARANHÃO E A RUA LAURO FIGUEIRA DE MENDONÇA, NO BAIRRO BELA VISTA, ITAITUBA-PÁ.				
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PREFEITURA MUNICIPAL.				
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO 007/2019 PMI.				
OBSERVAÇÃO:	PLANILHA DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	ACUMULADO	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	933.345,31	45.724,07	50.646,14	156.551,53	55.553,71	308.475,45	16,00% R\$ 99.979,18	16,00% R\$ 99.979,18	16,00% R\$ 99.979,18	16,00% R\$ 99.979,18	16,00% R\$ 99.979,18	20,00% R\$ 124.973,97	100,00% R\$ 624.869,86	933.345,31
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	5.042,02	5.042,02	-	-	-	5.042,02								5.042,02
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.641,79	325,45	360,35	1.113,83	192,61	1.992,24	16% R\$ 743,93	16% R\$ 743,93	16% R\$ 743,93	16% R\$ 743,93	16% R\$ 743,93	20% R\$ 929,91	100% R\$ 4.649,55	6.641,79
	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	1.383,92	691,96	-	-	-	691,96						100% R\$ 691,96	100% R\$ 691,96	1.383,92
1.4	MÓVIMENTO DE TERRA	13.995,16	6.997,58	-	2.022,14	-	9.019,72				30% R\$ 1.492,63	30% R\$ 1.492,63	40% R\$ 1.990,18	100% R\$ 4.975,44	13.995,16
1.5	PISO/PAVIMENTAÇÃO	231.258,77	-	-	-	20.372,70	20.372,70			25% R\$ 52.721,52	25% R\$ 52.721,52	25% R\$ 52.721,52	25% R\$ 52.721,52	100% R\$ 210.886,07	231.258,77
1.6	PAREDES E DIVISÓRIAS	310.249,63	24.034,60	21.511,79	72.318,76	23.543,64	141.408,79	25% R\$ 42.210,21	25% R\$ 42.210,21	25% R\$ 42.210,21	25% R\$ 42.210,21			100% R\$ 168.840,84	310.249,63
1.7	ESTRUTURA	28.329,34	-	-	-	-	0,00	50% R\$ 14.164,67	50% R\$ 14.164,67					100% R\$ 28.329,34	28.329,34
1.8	ÁREA DE ACOSTAMENTO DE ONIBUS	52.407,48	-	26.598,77	-	-	26.598,77		50% R\$ 12.924,36	50% R\$ 12.924,36				100% R\$ 25.848,71	52.407,48
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANTÁRIAS	64.953,60	1.473,15	2.215,23	-	11.444,78	15.133,14		30% R\$ 14.946,14	30% R\$ 14.946,14	30% R\$ 14.946,14	10% R\$ 4.982,05		100% R\$ 49.820,46	64.953,60
1.10	ESQUADRIAS	58.450,35	-	-	-	-	0,00		30% R\$ 17.535,11	40% R\$ 23.380,14	30% R\$ 17.535,11			100% R\$ 58.450,35	58.450,35
1.11	COBERTURA	81.096,80	-	-	81.096,80	-	81.096,80								81.096,80
1.12	RECOBRIMENTO DOS PILARES	2.696,57	2.696,57	-	-	-	2.696,57								2.696,57
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	76.839,88	4.462,74	-	-	-	4.462,74				40% R\$ 28.950,86	40% R\$ 28.950,86	20% R\$ 14.475,43	100% R\$ 72.377,14	76.839,88
		933.345,31	45.724,07	50.646,14	156.551,53	55.553,71	308.475,45	57.118,81	102.524,41	146.926,29	158.600,39	88.890,98	70.808,99	624.869,86	933.345,31
								57.118,81	159.643,21	306.569,50	465.169,89	554.060,87	624.869,86		

Mathew Castro
Engenheiro Civil
CREA 29232 D/PA
Mathew Castro

Mathew Castro
22.814.959/0001-01
W.R.P MARQUES EIRELI
Av Governador Fernando Guilhon, 190
Comercio CEP 68 180-110
Itaituba PA