



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

Considerando a solicitação da Contratada acerca da prorrogação do prazo de vigência ao **Contrato Nº 2018/02 - Processo 2712/2017/001-DL**, vinculado ao Termo de Compromisso nº 2826/2012, Processo nº 23400.001185/2012-12, cujo Objeto é a **Continuação da Obra da Creche porte "B", no Bairro do Piracanã, na Zona Urbana no Município de Itaituba-PA.**

Conforme justificativa da Empresa o prazo anterior foi insuficiente para finalizar a construção da Creche, sendo necessário aditar o mesmo para possibilitar sua conclusão. Ressalta-se que o percentual executado do Contrato é de 49,28%, totalizando 63% da execução total da Obra.

Em virtude do exposto e considerando ainda que o prazo restante de vigência contratual não será suficiente para possibilitar a execução do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência Contratual por mais 240 (duzentos e quarenta) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa.

Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação

TERMO DE ACEITE

A Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa MONTEIRO & ARAÚJO LTDA - ME, mediante Ofício nº 003/2020, que solicita Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao **Contrato Nº 2018/02 – Processo 2712/2017/001-DL**, que tem por Objeto a **Continuação da Obra da Creche porte “B”, no Bairro do Piracaná, na Zona Urbana no Município de Itaituba-PA, por mais 240 (duzentos e quarenta) dias a contar do término do prazo anterior**, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação

MONTEIRO & ARAUJO LTDA ME

Rua Dr Hugo de Mendonça nº 626 - Aeroporto Velho - CEP: 68.180-00 Itaituba Pará
CNPJ: 07.528.534/0001-34, Contato: (93)98111-6598

Ofício nº 003/2020

Para: Edmilson Góes
Diretor de Planejamento

Nesta:

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo.

Item: 5º Aditivo de Prazo, Contrato 2018/02, Processo 2712/2017/001-DL, vigência ultimo aditivo 28/02/2020.

A empresa **MONTEIRO & ARAUJO LTDA ME**, solicita através deste a prorrogação de prazo pelo período de 08 (oito) meses do contrato mencionado acima para conclusão da obra da Creche tipo B no bairro Vale do Piracaná em Itaituba - Pará. Justificamos a solicitação em virtude do último prazo ter sido insuficiente para conclusão da construção da creche, desta forma a empresa necessita de desta prorrogação para finalizar a referida obra.

Posto isto, solicitamos que seja feito o ADITIVO DE PRAZO para o contrato nº 2018/02; Processo 2712/2017/001-DL.

O **Quarto Aditivo**, finda em 28 de fevereiro de 2020. Desta forma solicitamos a prorrogação por 240 (duzentos e quarenta) dias, findando em 28 de outubro de 2020.

Itaituba – Pará, 13 de fevereiro de 2020.

07.528.534/0001-34

MONTEIRO E ARAUJO LTDA

Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 626
Aeroporto Velho - CEP: 68.180-000
Monteiro e Araujo Ltda ME

CNPJ: 07.528.534/0001-34

ITAITUBA

Jeison Wendell de A. Sousa
Engenheiro Civil
CREA 29103D/PA