



CONSTRUTORA PACTAC LTDA EPP

CNPJ: 10.608.906/0001-47, Insc. Est. 15.458.644-7, Insc. Mun. 540866, Telefone: (93) 99114-2533/ (93) 99117-2010
Rua: Monte Sião n° 146 Letra A, Bairro: Jardim Altamira, CEP: 68.376-565, Altamira-PA - Brasil - construtorapactac@yahoo.com

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL DO ABC

LOCAL DA OBRA: RUA DAS EMBAUBAS, COM AVENIDA DOS CRISTAIS, S/N, BAIRRO: AZALEIAS, DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, ITAITUBA/PA

TABELA REFERENCIA COM DESONERAÇÃO

BDI INCLUSO: 28,89%

L.S. HORA: 83,87

L.S. MÊS: 44,39%

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	TOTAL PARCIAL
			17,50%	17,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 361.113,86	R\$ 63.194,93	R\$ 63.194,93	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,69	R\$ 18.055,72	R\$ 361.113,86
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 80.553,19	50,00%	50,00%														100,00%
			R\$ 40.276,59	R\$ 40.276,60														R\$ 80.553,19
3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 22.021,15		100,00%														100,00%
				R\$ 22.021,15														R\$ 22.021,15
4	FUNDAÇÕES	R\$ 268.566,93	30,00%	30,00%	40,00%													100,00%
			R\$ 80.570,08	R\$ 80.570,08	R\$ 107.426,77													R\$ 268.566,93
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 290.459,56				20,00%	30,00%	50,00%										100,00%
						R\$ 58.091,91	R\$ 87.137,87	R\$ 145.229,78										R\$ 290.459,56
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 250.903,61					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								100,00%
							R\$ 62.725,90	R\$ 62.725,90	R\$ 62.725,90	R\$ 62.725,91								R\$ 250.903,61
7	ESQUADRIAS	R\$ 322.164,36								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%
										R\$ 80.541,09	R\$ 80.541,09	R\$ 80.541,09	R\$ 80.541,09					R\$ 322.164,36
8	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 1.120.403,72						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00%
								R\$ 280.100,93	R\$ 280.100,93	R\$ 280.100,93	R\$ 280.100,93							R\$ 1.120.403,72
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 11.314,95					100,00%											100,00%
							R\$ 11.314,95											R\$ 11.314,95
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 499.584,09									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
											R\$ 124.896,02	R\$ 124.896,02	R\$ 124.896,02	R\$ 124.896,03				R\$ 499.584,09
11	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 611.052,12								15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%			100,00%
										R\$ 91.657,82	R\$ 91.657,82	R\$ 91.657,82	R\$ 91.657,82	R\$ 91.657,82	R\$ 152.763,02			R\$ 611.052,12
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 332.440,47												20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
														R\$ 66.488,09	R\$ 66.488,09	R\$ 66.488,09	R\$ 66.488,11	R\$ 332.440,47
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 45.805,69	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
			R\$ 4.580,57	R\$ 4.580,57	R\$ 4.580,57	R\$ 4.580,57	R\$ 4.580,57	R\$ 4.580,57	R\$ 4.580,57	R\$ 4.580,57	R\$ 4.580,57	R\$ 4.580,56						R\$ 45.805,69
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	R\$ 218.992,78		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
				R\$ 21.899,28	R\$ 21.899,28	R\$ 21.899,28	R\$ 21.899,28	R\$ 21.899,28	R\$ 21.899,28	R\$ 21.899,28	R\$ 21.899,28	R\$ 21.899,28	R\$ 21.899,26					R\$ 218.992,78
15	LOGICA	R\$ 28.743,63								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%
										R\$ 5.748,73	R\$ 5.748,73	R\$ 5.748,73	R\$ 5.748,73	R\$ 5.748,71				R\$ 28.743,63
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 67.212,74												25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
														R\$ 16.803,18	R\$ 16.803,18	R\$ 16.803,18	R\$ 16.803,20	R\$ 67.212,74
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 27.670,80				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						100,00%
						R\$ 4.150,62	R\$ 4.150,62	R\$ 4.150,62	R\$ 4.150,62	R\$ 4.150,62	R\$ 4.150,62	R\$ 2.767,08						R\$ 27.670,80
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 37.408,24				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						100,00%



CONSTRUTORA PACTAC LTDA EPP

CNPJ: 10.608.906/0001-47, Insc. Est. 15.458.644-7, Insc. Mun. 540866, Telefone: (93) 99114-2533/ (93) 99117-2010
Rua: Monte Sião n° 146 Letra A, Bairro: Jardim Altamira, CEP: 68.376-565, Altamira-PA - Brasil - construtorapactac@yahoo.com

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INFANTIL DO ABC
LOCAL DA OBRA: RUA DAS EMBAUBAS, COM AVENIDA DOS CRISTAIS, S/N, BAIRRO: AZALEIAS, DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, ITAITUBA/PA
TABELA REFERENCIA COM DESONERAÇÃO
BDI INCLUSO: 28,89%
L.S. HORA: 83,87
L.S. MÊS: 44,39%

18	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 37.408,24				R\$ 5.611,24	R\$ 5.611,24	R\$ 5.611,24	R\$ 5.611,24	R\$ 5.611,24	R\$ 5.611,24	R\$ 3.740,80						R\$ 37.408,24
												50,00%	50,00%					100,00%
19	TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 68.028,02										R\$ 34.014,01	R\$ 34.014,01					R\$ 68.028,02
														50,00%	50,00%			100,00%
20	PLUVIAIS	R\$ 96.556,86												R\$ 48.278,43	R\$ 48.278,43			R\$ 96.556,86
															25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 60.975,14												R\$ 15.243,78	R\$ 15.243,78	R\$ 15.243,78	R\$ 15.243,80	R\$ 60.975,14
															50,00%	50,00%		100,00%
22	LOUÇAS E METAIS	R\$ 102.587,28														R\$ 51.293,64	R\$ 51.293,64	R\$ 102.587,28
															50,00%	50,00%		100,00%
23	DIVERSOS	R\$ 93.573,20														R\$ 46.786,60	R\$ 46.786,60	R\$ 93.573,20
																	100,00%	100,00%
24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 68.492,80															R\$ 68.492,80	R\$ 68.492,80
																	100,00%	100,00%
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 11.924,15															R\$ 11.924,15	R\$ 11.924,15
		R\$ 5.098.549,34	R\$ 188.622,17	R\$ 232.542,61	R\$ 151.962,31	R\$ 112.389,31	R\$ 215.476,12	R\$ 542.354,01	R\$ 397.124,23	R\$ 575.071,88	R\$ 671.256,00	R\$ 387.901,08	R\$ 474.368,31	R\$ 387.171,73	R\$ 269.353,76	R\$ 214.671,00	R\$ 278.284,82	R\$ 5.098.549,34
			R\$ 188.622,17	R\$ 421.164,78	R\$ 573.127,09	R\$ 685.516,40	R\$ 900.992,52	R\$ 1.443.346,53	R\$ 1.840.470,76	R\$ 2.415.542,64	R\$ 3.086.798,64	R\$ 3.474.699,72	R\$ 3.949.068,03	R\$ 4.336.239,76	R\$ 4.605.593,52	R\$ 4.820.264,52	R\$ 5.098.549,34	