TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.489.964/0001-57
MANOEL ANDRADE RIBEIRO
CPF: 069.248.402-72
DIRETOR / PROCURADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

CONTRATANTE: | CONTRATADA:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Selecione/Insira Parcelas de acordo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R$)	MEDIÇÃO DE 01/01/2021 A 31/01/2021			MEDIÇÃO DE 01/02/2021 A 28/02/2021			MEDIÇÃO DE 01/03/2021 A 31/03/2021			MEDIÇÃO DE 01/04/2021 A 30/04/2021			MEDIÇÃO DE 01/05/2021 A 31/05/2021			MEDIÇÃO DE 01/06/2021 A 30/06/2021			MEDIÇÃO DE 01/07/2021 A 31/07/2021			MEDIÇÃO DE 01/08/2021 A 31/08/2021			MEDIÇÃO DE 01/09/2021 A 30/09/2021			MEDIÇÃO DE 01/10/2021 A 31/10/2021			MEDIÇÃO DE 01/11/2021 A 30/11/2021			ACUMULADO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.703,00	93,00%																	93,00%																100,00%	0,26%
			6.681,93																	6.681,93																13.703,93	
2	EQUIPE TÉCNICA	40.979,87	14,00%	16,00%	16,00%													8,00%	8,00%	8,00%	2,00%	2,00%	3,00%	1,20%	1,17%	1,20%	1,00%	0,97%	2,20%	2,07%	0,92%	5,41%				100,00%	0,76%
			7.570,82	7.780,61	8.166,30													3.278,16	3.278,16	3.278,16	1.639,07	1.639,07	1.639,07	491,72	479,43	492,06	410,87	398,60	903,69	848,22	213,08	677,77				40.979,87	
3	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	31.608,86	33%	33%	34%																															100,00%	0,59%
			10.496,59	10.496,59	10.615,68																															31.608,86	
4	TERRAPLENAGEM	642.109,60	24,00%	26,00%														12,00%	8,00%		6,00%	6,00%	6%	2,99%	2,84%	2,00%	2,20%	0,88%	0,60%	1,59%	1,49%	1,14%				100,00%	11,99%
			153.538,90	153.538,90														77.064,87	51.372,48		32.107,78	32.107,78	32.107,78	15.990,68	18.237,22	13.099,87	14.562,20	5.768,72	5.872,05	8.640,87	9.511,26	7.319,57				642.109,60	
5	PIGMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.376.312,48	21,00%	19,00%	22,00%													12,00%	8,00%		4,50%	3,50%	1,00%	1,42%	1,35%	1,39%	1,32%	0,95%	0,17%	1,41%	1,10%	0,37%				100,00%	42,52%
			708.625,62	641.499,57	742.788,74													405.157,50	270.105,00		151.854,38	118.172,96	33.793,12	47.843,94	45.685,22	46.958,79	44.567,30	32.088,72	5.726,73	47.608,21	36.438,39	12.452,36				3.376.312,48	
6	IMIMLIZAÇÃO	222.499,03		15,00%	13,00%																				15,00%	10,00%		10,00%	8,00%		14,00%	20,00%				100,00%	4,17%
				33.374,85	28.924,87																				22.249,90	22.249,90		22.249,90	17.799,72		31.144,29	44.499,85				222.499,03	
7	DRENAGEM	1.072.987,69	4,00%	8,00%	12,00%														6,00%	6,90%	10,02%	10,02%	10,02%	9,31%	9,51%	9,51%	3,91%	3,19%	2,32%	2,11%	2,93%	0,96%				100,00%	19,88%
			42.919,51	85.838,99	128.716,52														64.385,26	63.260,87	107.552,80	107.552,80	107.552,80	99.899,58	99.899,58	99.899,58	37.647,05	34.215,95	24.894,05	22.631,80	31.425,82	10.296,84				1.072.987,69	
Total da Parcela		9.400.063,72	937.232,26	964.152,61	917.766,32													496.484,52	389.110,06	73.440,32	298.483,61	266.756,39	180.541,12	112.429,60	109.602,36	101.766,35	97.696,24	79.176,39	66.302,22	79.629,90	106.633,01	79.179,05	9.400.063,72	100%		
Percentual Simples			17,38%	17,83%	17,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,09%	7,21%	1,36%	5,53%	4,95%	3,34%	2,27%	2,70%	2,63%	1,81%	1,47%	1,23%	1,47%	1,97%	1,39%					
Total Acumulado			937.232,26	1.887.404,87	2.805.220,20	2.805.220,20	2.805.220,20	2.805.220,20	2.805.220,20	2.805.220,20	2.805.220,20	2.805.220,20	2.805.220,20	2.805.220,20	2.805.220,20	2.805.220,20	2.805.220,20	3.300.704,61	3.689.814,67	3.763.262,79	4.061.746,39	4.328.502,78	4.509.043,91	4.619.473,51	4.729.075,87	4.830.842,22	4.928.538,57	5.007.715,96	5.074.018,18	5.153.647,88	5.260.280,89	5.339.460,94	9.400.063,72	100,00%		
Percentual Acumulado			17,38%	34,99%	51,99%	51,99%	51,99%	51,99%	51,99%	51,99%	51,99%	51,99%	51,99%	51,99%	51,99%	51,99%	51,99%	61,24%	68,41%	69,80%	75,23%	79,95%	83,27%	85,64%	88,24%	90,06%	92,07%	94,14%	95,36%	96,83%	98,81%	100,00%					

Francinaldo Aguiar Costa
Engenheiro Civil
CREA. 13756-D AM

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268
Assinado de forma digital por VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268
Dados: 2021.02.22 15:15:22 -03'00'