REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E CONSU

SEMED

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | DATA DA EXPEDIÇÃO: 23/09/2020

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MADALENA.

LOCAL DA OBRA: RUA UNIVERSITÁRIO, S/N, BAIRRO: MARIA MAGDALENA | VALOR DA OBRA: 5.140.248,16

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1.000.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 90.958,88	1,77%	100,00%																	
				R$90.958,88																	
2.000.000	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 63.568,21	1,24%	50,00%	50,00%																
				R$31.779,10	R$31.779,10																
3.000.000	FUNDAÇÕES	R$ 308.524,22	6,00%		40,00%	40,00%	20,00%														
					R$123.409,69	R$123.409,69	R$61.704,84														
4.000.000	ESTRUTURA	R$ 408.017,97	7,94%		20,00%	40,00%	40,00%														
					R$81.603,59	R$163.207,19	R$163.207,19														
5.000.000	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 157.110,60	3,06%				40,00%	30,00%	20,00%	10,00%											
							R$62.844,24	R$47.133,18	R$31.422,12	R$15.711,06											
6.000.000	ESQUADRIAS	R$ 271.065,67	5,27%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										
								R$67.766,42	R$67.766,42	R$67.766,42	R$67.766,42										
7.000.000	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 698.225,48	13,58%								20,00%	20,00%	40,00%	20,00%							
											R$139.645,10	R$139.645,10	R$279.290,19	R$139.645,10							
8.000.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 35.667,77	0,69%		40,00%	40,00%	20,00%														
					R$14.267,11	R$14.267,11	R$7.133,55														
9.000.000	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R$ 470.161,13	9,15%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
									R$117.540,28	R$117.540,28	R$117.540,28	R$117.540,28									
10.000.000	SISTEMA DE PISOS	R$ 762.984,78	14,84%						20,00%	40,00%	20,00%	20,00%									
									R$152.572,96	R$305.145,91	R$152.572,96	R$152.572,96									
11.000.000	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 146.798,90	2,86%								20,00%	50,00%	30,00%								
											R$29.359,78	R$73.399,45	R$44.039,67								
12.000.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 69.717,08	1,36%								30,00%	30,00%	40,00%								
											R$20.915,12	R$20.915,12	R$27.886,83								
13.000.000	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 150.418,23	2,93%						30,00%	40,00%	30,00%										
									R$45.125,47	R$60.167,29	R$45.125,47										
14.000.000	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 45.794,63	0,89%								10,00%	40,00%	50,00%								
											R$4.579,46	R$18.317,85	R$22.897,31								
15.000.000	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 3.491,30	0,07%			50,00%	50,00%														
						R$1.745,65	R$1.745,65														
16.000.000	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R$ 67.813,79	1,32%									50,00%	50,00%								
												R$33.906,90	R$33.906,90								
17.000.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	R$ 220.737,35	4,29%				10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%										
							R$22.073,73	R$66.221,20	R$44.147,47	R$44.147,47	R$44.147,47										
18.000.000	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 110.922,77	2,16%		10,00%	20,00%	30,00%							10,00%	30,00%						
					R$11.092,28	R$22.184,55	R$33.276,83							R$11.092,28	R$33.276,83						
19.000.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 108.949,17	2,08%										50,00%	30,00%	20,00%						
													R$53.474,59	R$32.084,75	R$21.389,83						
20.000.000	SERVIÇOS FINAIS	R$ 6.496,98	0,13%												100,00%						
															R$6.496,98						
21.000.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.717,00	0,13%													100,00%						
																R$6.717,00					
22.000.000	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R$ 12.533,15	0,24%													100,00%					
																R$12.533,15					
23.000.000	FUNDAÇÕES	R$ 39.252,24	0,76%													50,00%	50,00%				
																R$19.626,12	R$19.626,12				
24.000.000	SUPERESTRUTURA	R$ 96.033,07	1,87%														35,00%	35,00%	30,00%		
																	R$33.611,57	R$33.611,57	R$28.809,92		
25.000.000	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 70.845,10	1,38%																50,00%	50,00%	
																			R$35.422,55	R$35.422,55	
26.000.000	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 574.583,45	11,18%														25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
																	R$143.645,86	R$143.645,86	R$143.645,86	R$143.645,86	
27.000.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 5.375,87	0,11%														100,00%				
																	R$5.375,87				
28.000.000	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R$ 45.237,97	0,88%															35,00%	35,00%	30,00%	
																		R$15.833,29	R$15.833,29	R$13.571,39	
29.000.000	PINTURA	R$ 53.980,72	1,05%																30,00%	35,00%	35,00%
																			R$16.194,22	R$18.893,25	R$18.893,25
30.000.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	R$ 13.220,04	0,26%																20,00%	30,00%	50,00%
																			R$2.644,01	R$3.966,01	R$6.610,02
31.000.000	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 16.686,72	0,33%																20,00%	30,00%	50,00%
																			R$3.337,34	R$5.006,02	R$8.343,36
32.000.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 8.541,55	0,17%																		100,00%
																					R$8.541,55
33.000.000	SERVIÇOS FINAIS	R$ 1.948,40	0,04%																		100,00%
																					R$1.948,40
	TOTAL	R$ 5.140.248,16	100,00%																		
	PARCIAL SIMPLES R$			R$ 127.737,89	R$ 262.151,77	R$ 324.816,19	R$ 351.086,04	R$ 181.120,80	R$ 458.574,71	R$ 631.393,56	R$ 621.657,85	R$ 563.269,36	R$ 433.609,86	R$ 182.822,17	R$ 81.187,85	R$ 38.876,27	R$ 202.359,43	R$ 183.060,73	R$ 245.887,19	R$ 220.505,08	R$ 44.334,58
	PERCENTUAIS SIMPLES %			2,39%	5,10%	6,32%	6,85%	3,52%	8,92%	12,28%	12,09%	10,96%	8,44%	3,56%	1,58%	0,76%	3,93%	3,74%	4,78%	4,29%	0,86%
	PARCIAIS ACUMULADOS R$			R$ 127.737,89	R$ 389.889,66	R$ 714.705,84	R$ 1.065.791,88	R$ 1.246.912,68	R$ 1.705.487,39	R$ 2.336.880,95	R$ 2.958.538,80	R$ 3.521.808,16	R$ 3.955.418,02	R$ 4.138.240,19	R$ 4.219.428,04	R$ 4.258.304,31	R$ 4.460.663,74	R$ 4.643.724,47	R$ 4.889.611,66	R$ 5.110.116,74	R$ 5.154.451,32
	PERCENTUAIS ACUMULADOS %			2,39%	7,49%	13,81%	20,65%	24,18%	33,10%	45,38%	57,48%	68,43%	76,87%	80,43%	81,82%	82,57%	86,51%	90,08%	94,86%	99,14%	100,00%

Itaituba – Pa, 23 de Setembro de 2020

GLEICELY RAMOS DAVILA:48520085570 Assinado de forma digital por GLEICELY RAMOS DAVILA:48520085570 Dados: 2020.09.23 14:52:22 -03'00'

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engenheiro Civil - CREA 157467/D-S