GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

EMPRESA: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA / PARÁ
REF.: PREGÃO LICITATÓRIO Nº 065/2019-CPL - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

DESEMBOLSO: R$ 3.057.749,45

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Solicitação de Prorrogação de prazo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R$)	PERÍODO DE 30/09/2019 À 30/11/2019			PERÍODO DE 01/12/2019 À 28/02/2020			PERÍODO DE 01/03/2020 À 31/05/2020			PERÍODO DE 01/06/2020 À 31/08/2020			PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/11/2020			PERÍODO DE 01/12/2020 À 28/02/2021			ACUMULADO	%
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.877,94	58,70%														22,30%				100,00%	0,81%
			12.414,97														2.416,97				24.877,94	
2	EQUIPE TÉCNICA	61.060,45	33,33%												43,41%		9,00%	9,00%	9,00%	2,29%	100,00%	2,00%
			20.351,73												26.503,55		5.494,94	5.493,93	5.053,03	1.398,28	61.060,45	
3	PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT	36.755,65	33,33%												43,42%		6,30%	6,00%	6,00%	2,29%	100,00%	1,20%
			12.250,68												15.964,41		2.316,45	2.205,34	1.937,78	827,00	36.753,65	
4	TERRAPLENAGEM	140.057,31	33,33%												43,42%		6,30%	6,00%	6,00%	2,29%	100,00%	4,59%
			46.684,12												60.837,09		8.823,44	8.403,44	8.403,44	3.151,26	140.057,31	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.577.831,75	33,33%												43,42%		6,30%	6,00%	6,00%	2,29%	100,00%	84,30%
			859.943,92												1.119.470,16		162.506,94	154.683,80	154.683,80	59.000,21	2.577.831,75	
6	ACESSIBILIDADE	44.758,96															33,33%	33,33%	33,34%	100,00%	1,46%
																	14.919,65	14.919,66	14.919,64	44.758,96	
7	SINALIZAÇÃO	137.206,93															33,33%	33,33%	33,34%	100,00%	4,49%
																	45.731,07	45.731,07	45.744,79	137.206,93	
8	DRENAGEM	35.200,47	33,33%																50,00%	16,67%	100,00%	1,15%
			11.732,82																17.600,23	5.867,42	35.200,47	
Total da Parcela		3.057.749,45	962.627,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.273.687,17	-	-	237.695,38	229.981,94	218.034,72	128.512,14	3.057.749,45	100,00%
Percentual Simples			31,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,65%	0,00%	0,00%	7,77%	7,52%	7,13%	4,20%	
Total Acumulado			962.627,48	962.627,48	962.627,48	962.627,48	962.627,48	962.627,48	962.627,48	962.627,48	962.627,48	962.627,48	962.627,48	962.627,48	2.241.514,65	2.241.514,65	2.241.514,65	2.479.210,03	2.709.991,97	2.928.026,69	3.057.749,45		
Percentual Acumulado			31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	73,31%	73,31%	73,31%	81,08%	88,60%	95,73%	100,00%	

TDL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:08489964000157
Assinado de forma digital por TDL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:08489964000157
Dados: 2020.04.15 13:32:59 -03'00'

ANTONIO CLEOBALDO AMORIM BARRA:01280490225
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEOBALDO AMORIM BARRA:01280490225
Dados: 2020.04.15 13:33:52 -03'00'

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268
Assinado de forma digital por VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268
Dados: 2020.05.21 10:33:09 -03'00'